SERWIS NORD
Klimatyzacja · Pompy ciepła · Serwis

Data wykonania: **12.09.2026**

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU

WYKONAWCA

Serwis Nord
Marek Nowicki
tel.: 600 200 300
e-mail: biuro@serwisnord-przyklad.pl

KLIENT

Biuro Nova Sp. z o.o.
Anna Kowalska
ul. Parkowa 12, 00-001 Warszawa
tel.: 600 200 300
e-mail: biuro@serwisnord-przyklad.pl

URZĄDZENIE

Klimatyzator ścienny
Model: NordAir X320
Nr seryjny: NA-X320-11704
Data instalacji: 04.06.2023
Gwarancja do: 04.06.2025

WYKONANE CZYNNOŚCI

- Kontrola stanu filtrów
- Czyszczenie jednostki wewnętrznej
- Sprawdzenie odpływu skroplin
- Pomiar ciśnień roboczych

Sprawdzono odpływ skroplin.
Odpływ drożny.

PARAMETRY

Temperatura nawiewu	7,2 °C
Ciśnienie ssania	4,8 bar
Ciśnienie tłoczenia	18,5 bar

UWAGI / ZALECENIA

Odpływ skroplin drożny. Brak dodatkowych zaleceń.

ZDJĘCIA





PODPIS KLIENTA

Anna Kowalska

PODPIS SERWISANTA